

SITUAČNÍ VÝKRES ZOV – I. ETAPA  
M 1:200

- LEGENDA PLOCH A ZNAČEK:
- 450/5 HRANICE PARCEL, ČÍSLA PARCEL DLE KN
  - HRANICE BUDOV DLE ZAMĚŘENÍ
  - ROZHRANNÍ PLOCH DLE ZAMĚŘENÍ
  - ROZHRANNÍ PLOCH STÁVAJÍCÍ – NEZMĚNĚNÉ
  - ROZHRANNÍ PLOCH NOVÉ
  - VSTUP DO OBJEKTU
  - OPLOČENÍ – ZDĚNÉ
  - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – UMÍSTĚNO NA STOŽÁRU
  - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – UMÍSTĚNO NA FASÁDĚ BUDOVY
  - DOPRAVNÍ ZNAČKA
  - VPUST
  - STÁVAJÍCÍ STROM
  - ODPADKOVÝ KOŠ
  - PARKOVACÍ AUTOMAT
  - SLOUPEK VÝŠKY 0,9 m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VEDENÍ PLYNOVODU NTL (GasNet, s. r. o.)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – KABELOVÉ VEDENÍ ZEMNÍ (ELTODO a.s.)
- PROPOJOVACÍ KABEL VO – ZEMNÍ (ELTODO a.s.)
- VO – KABELOVÉ VEDENÍ ZEMNÍ, STAV PO REVITALIZACI UL. NÁDRAŽNÍ (ELTODO a.s.)
- KANALIZACE JEDNOTNÁ (SmVaK Ostrava a. s.)
- VODOVOD (SmVaK Ostrava a. s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ SEK – PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU (CETIN a.s.)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH (Město Český Těšín)
- ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ (Město Český Těšín)
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU Č. P. 17 (Město Český Těšín; ŘEŠENO V RÁMCI JINÉ ZAKÁZKY, BUDE REALIZOVÁNA PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (Město Český Těšín)
- KANALIZACE – PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH (NEZNAMÝ SPRÁVCE)
- ROZSAH OCHRANNÉHO PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SEZNAM DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- POZOR!  
VÝJEZD A VÝJEZD VOZIDEL STAVBY
- B 1 (ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL V OBOU SMĚRECH) – 3x
- E 13 (TEXT "MIMO VOZIDEL STAVBY A IZS") – 2x
- E 13 (TEXT "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY") – 1x

II. ETAPA (3)

II. ETAPA (1,2)

I. ETAPA

LEGENDA ZOV:

- HRANICE STAVENIŠTĚ
- VJEZD A VÝJEZD NA STAVENIŠTĚ
- PROVIZORNÍ MOBILNÍ OPLOČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, V. MIN. 1,8 m (CELK. DÉLKA 65 m)
- UZAVÍRATELNÝ A UZAMYKATELNÝ VSTUP NA STAVENIŠTĚ Š. 4,0 m – 1x
- STAVEBNÍ BUŇKA – 1x
- MOBILNÍ WC – 1x
- SKLADOVACÍ PLOCHA – 190 m<sup>2</sup>
- OCELOVÁ MOBILNÍ ZÁBRANA S VÝSTRAŽNÝM PRUHEM, DÉLKA 2,5 m – 2x

STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ BĚHEM I. ETAPY:

- 1) KONSTRUKCE VOZOVKY (POUZE PO PODKLADNÍ VRSTVU)
- PROVIZORNÍ MOBILNÍ OPLOČENÍ BĚHEM PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY, V. MIN. 1,8 m (CELK. DÉLKA 26 m); KOLEM STROMŮ V. 2,0 m (CELK. DÉLKA 38 m)
- 2) KONSTRUKCE CHODNÍKŮ
- PROVIZORNÍ MOBILNÍ OPLOČENÍ BĚHEM PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY, V. MIN. 1,8 m (CELK. DÉLKA 84 m)
- PŘECHODOVÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ Š. 1,0 m, S OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM VÝŠKY 1,1 m

POZNÁMKY:

- POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O PŘESNÉ VYTÝČENÍ PŘIMO V TERÉNU, POLOHU DŮKLADNĚ OZNAČIT A ZEJMÉNA PŘI ZEMNÍCH PRÁČÍCH RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA
- PLOCHA ZÁBORU PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 116 m<sup>2</sup> – PARC. Č. 49; 136 m<sup>2</sup> – PARC. Č. 50, K. Ú. ČESKÝ TĚŠÍN
- JE NUTNO OHLÁSIT A SPLNIT OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU DLE PLATNÉ OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN Č. 8/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
- ULICE ŠTĚFÁNKOVA BUDE PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ NEPRŮJEZDNÁ, DOČASNÝM ODSTRANĚNÍM STÁVAJÍCÍCH SLOUPKŮ BUDE ULICE ZPŘÍSTUPNĚNA VOZIDLŮM Z NÁMĚSTÍ ČSA
- POUŽITÉ DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MUSÍ BÝT PŘEDEM SCHVÁLENO PŘÍSLUŠNÝM DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTEM PČR
- NA PRŮBĚH STAVBY V BLÍZKOSTI DŘEVIN A NA JEJICH OCHRANU BUDE DOHLÍŽET ARBORISTICKÝ DOZOR STAVBY
- BĚHEM REALIZACE STAVBY REKONSTRUKCE POVRCHU ULICE ŠTĚFÁNKOVA PROVEDE SPOLEČNOST SmVaK Ostrava, a. s. NA SVÉ NÁKLADY VÝMĚNU ŠACHET NA KANALIZAČNÍM ŘÁDU (4 ks). ZHOTOVITEL STAVBY UMOŽNÍ PROVEDENÍ TĚCHTO PRACÍ.

Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení v rozsahu pro provedení stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Schválil	Kontroloval	Kreslil	<b>BENEPRO, a.s.</b> www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 428, fax: 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. J. Adámek	Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová		
<b>Investor</b>	Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín		<b>Formát</b>	4xA4
<b>Místo stavby</b>	p. č. 676, k. ú. Český Těšín		<b>Datum</b>	08/2021
Akce:	Rekonstrukce povrchu ulice Štefánikova		<b>Účel</b>	DSP+DPS
			<b>Měřítko</b>	1:200
Obsah:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - I. ETAPA		<b>Arch. číslo</b>	BE/2021/03
			<b>Číslo kopie</b>	Číslo výkresu B.8.2.1