

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 07-08/2017

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 07-08/2017

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního

e-mail: rozsypal@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **Barny team s.r.o.**
se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Liborem Seberou, jednatelem firmy
ve věcech technických: Libor Sebera, jednatel firmy, tel.: 777 047 519
e-mail: barnyteam@seznam.cz
IČ: 27797252
DIČ: CZ27797252
bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 214141132/0300

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nepředvídaných prací neobsažených v projektové dokumentaci stavby „**Teplo Těšín – Rekonstrukce teplovodní přípojky pro objekt MěÚ Český Těšín, ul. Pod Zvonek**“ spočívajících v bourání betonové desky a v nutnosti doplnění atypických kolen z důvodu jinak lomené trasy teplovodního kanálu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 07-08/2017 ze dne 15.08.2017.

2. Změny

- 2.1 V čl. 4. Doba a místo plnění se ruší znění první věty v odst. 4.3, a nahrazuje se následujícím zněním:
Zhotovitel je povinen provést dílo **do 4 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, max. do 10.10.2017, provedení terénních úprav max. do 30.10.2017.**
- 2.2 V čl. 5. Cena díla se ruší znění odst. 5.1, a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	621.037,68 Kč
méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH	7.730,00 Kč
dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH	217.639,82 Kč
celková cena díla bez DPH	830.947,50 Kč

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení SoD č. 07-08/2017 ze dne 15.08.2017 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.3 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Přílohu tohoto dodatku č. 1 a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2758/43./RM dne 22.09.2017.

V Českém Těšíně dne 29.09.2017

V Českém Těšíně dne 27.09.2017

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Libor Sebera, jednatel