



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve výběrovém řízení

„Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně“ – dodatečné práce č. 1“
(jednací řízení bez uveřejnění)

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Název zakázky:

„Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně“ – dodatečné práce č. 1“

Informace o zadavateli:

Název: Město Český Těšín
Sídlem: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ: 00297437
Zastoupen: Ing. Vít Slováček, starosta města

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace víceprací (popř. méněprací) v rámci realizace zakázky s názvem „**Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně**“

Zdůvodnění:

Při provádění demoličních prací objektu budovy Osevy bylo po provedení demolice zjištěno, že předpokládaný suterén se pod budovou nenachází. Při zpracování projektové dokumentace bylo místními pamětníky upozorňováno na pravděpodobný výskyt sklepních prostor pod objektem. Z tohoto důvodu byly provedeny dva průzkumné vrty z vnější strany skrz obvodovou konstrukci podzemní části objektu, kdy byla prokazatelně zjištěna dutina zalitá vodou (při provádění vrtů nebyl vrtné hlavici kladen žádný odpor a bylo jednoznačně slyšitelné bublání vody), což nasvědčovalo existenci předpokládaného suterénu. Projektant proto tento předpoklad zahrnul do projektové dokumentace s tím, že z ekonomických důvodů navrhl zasypání suterénních prostor po odstraněném objektu Osevy staveništní sutí jak z demolovaného objektu Osevy tak ze souběžně demolovaných objektů Lokálka a AMK v kombinaci s drceným přírodním kamenivem. Tato drcená suť měla být drcena na místě stavby. Jelikož při realizaci vyšlo najevo, že v objektu Osevy se suterénní prostory nenachází, projektant z důvodu dodržení únosnosti podkladních vrstev požaduje provedení zásypu jámy po odstraněné stavbě pouze drceným kamenivem se zaručenou pevností. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že veškeré sutiny ze zdemolovaných objektů Osevy, Lokálky a AMK je nutné odvézt na skládku.

Vzniklé méněpráce: bourání konstrukcí suterénu, zásyp drcenou sutí, drcení suti, čerpání vody

Vzniklé vícepráce: odvoz a uložení přebytečné suti na skládku

Předpokládaná hodnota zakázky (víceprací) je 2.378.000,- Kč bez DPH. Hodnota méněprací uvedených ve výkazech výměr bude započtena před podpisem dodatků.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná v dodatku smlouvy odpovídá ceně, kterou nabídl uchazeč **sdužení „Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně“ (POLANSKÝ s.r.o. + DAV, a.s.)**, jemuž byla přidělena tato zakázka.

Cena, kterou uvedený uchazeč nabídl, činí:

- a) Cena sjednaných víceprací činí 2.377.463,- Kč bez DPH,
- b) Cena sjednaných méněprací činí – 2.191.276,- Kč bez DPH.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč:	Sdužení „Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně“	
	POLANSKÝ s.r.o.	DAV, a.s.
Sídlo:	Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	Zengrova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČ:	26949890	00575381

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Uchazeč sdužení „Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně“ (POLANSKÝ s.r.o. + DAV, a.s.), splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené zakázky tomuto uchazeči.

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění za účasti jednoho uchazeče – viz výše.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jelikož předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností či upřesňujících informací a tyto „vícepráce“ jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



V Modřicích dne 15. 8. 2014

za zadavatele na základě plné moci

Mgr. Milan Konečný