



MUCTP005V84E

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.011/2013

Uzavřená dle § 536 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb.
Obchodní zákoník v platném znění

O DODÁVCE STAVBY

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL město Český Těšín
Sídlo: náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín
IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473
Zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
Osoba oprávněně jednat ve věcech:
technických: Ing. Robin Guziur, referent investic
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
Účet číslo: 86-6000360257/0100

dále jen objednatel

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN	Zprac.
Došlo: - 5 - 11 - 2013	Guze
ČJ 17005/44506/2013	Spis.znak
poč.listů 2	poč.příloh 1

ZHOTOVITEL KUMAN spol. s r.o.
Sídlo: Karviná, Hranice, Petrovická 1051/3, PSČ 733 01
Odpovědný zástupce: Jan Kubánek, jednatel společnosti
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
zapsán: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Účet číslo: 4233952/0800
Tel.: 596 325 066 - 067
Fax: 596 361 410

dále jen zhotovitel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupce objednatele pro věci technické provádí kontrolu provedených prací, předběžně projednává změny a doplňky díla, provádí dodatečné zkoušky nebo ověření, provádí event. pozastávky stavebních prací oproti SoD, kontroluje práce před zakrytím.

Zástupce zhotovitele pro věci smluvní a technické: p. Jan Kubánek - jednatel společnosti

Zástupce zhotovitele pro vedení stavby: p. Ivan Poláček - stavbyvedoucí

Zástupce zhotovitele pověřený vedením stavby, řídí stavební práce, koordinuje subdodavatelské činnosti a řeší veškerou problematiku související s realizací stavby.

Vykonává funkci stavbyvedoucího.

Z důvodu odstoupení subdodavatele, zajišťujícího pro zhotovitele výrobu pamětních desek, od smlouvy se zhotovitelem stavebních prací a z toho plynoucí nutnosti zajištění náhradního subdodavatele, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/2013 na realizaci stavby „Vstupní prostor Těšínského divadla“ - 2.etapa.

II. ZMĚNY

V čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 se termín dokončení díla mění následovně:

Ukončení: do 16.12.2013

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Karviné dne: 12. 11. 2013

V Českém Těšíně dne: 07. 11. 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:

KUMANI spol. s r.o.
ul. Petrovická 1051/3
734 01 Karviná-Hranice
IČ: 596 325 060 DIČ: CZ60779098

Jan Kubánek
jednatel společnosti

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček
starosta města

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 2534/32.1/11/217

dne 1. 11. 2013

Datum a versní/ podpis		12
Právní akt vykládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	<input type="checkbox"/>
Registrace v ČR podle de minimis	ano	<input type="checkbox"/>
Podpis příkazce operace		<input checked="" type="checkbox"/>